

3. sz. Előterjesztés

Medgyesbodzás Község Polgármestere 2021. február 10.-ei döntéséhez

Tárgy: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00011 azonosító számú „Fenntartható település közlekedésfejlesztés Medgyesbodzás és Gábortelep összekötő kerékpárút építésével” című projekt vonatkozásában pótmunkaigény

Medgyesbodzás Község Önkormányzata TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00011 azonosítószámú, „Fenntartható település közlekedésfejlesztés Medgyesbodzás és Gábortelep összekötő kerékpárút építésével” című projekt vonatkozásában a Csikós-Botos Kft. pótmunkaigényt terjesztett elő. 2021. február 3.-án egyeztető tárgyalást tartottunk, mely után az alábbi határozati javaslatot fogadom el.

Határozati javaslat:

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármestere az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi döntést hozom:

Medgyesbodzás Község Önkormányzata TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00011 azonosítószámú, „Fenntartható település közlekedésfejlesztés Medgyesbodzás és Gábortelep összekötő kerékpárút építésével” című projekt vonatkozásában a Csikós-Botos Kft. előterjesztett Bruttó 12.450.734 Ft pótmunka igényét elfogadom.

Az elfogadott pótmunka szerinti műszaki-szakmai tartalom és többletköltség igény kivitelezői szerződésbe történő beemelése érdekében felkéri a közbeszerzési szakértőt a kivitelezői szerződés 1.sz. módosításának elkészítésére, annak hatályba lépését követően haladéktalanul SSO utóellenőrzésre való felterjesztésre.

Az elfogadott pótmunkára a projekt szerződés adatlap szerint még fennmaradó fedezet a keletkezett belső megtakarítások kivitelezési sorra való átcsoportosítást követően bruttó: 7.317.982,- Ft. A pótmunkára vonatkozóan a projekt költségvetésén túlmenően szükséges bruttó 5.132.752,- Ft fedezetet az Önkormányzat a költségvetési tartalék keret terhére biztosítja.


Felkéri a projektmenedzsment szervezetet, hogy a projekt belső megtakarítások átcsoportosításáról, valamint a pótmunka szerinti műszaki-szakmai tartalom beemeléséről szóló

módosítási igényt a Közreműködő Szervezet felé nyújtsa be. Ezzel egy időben kéri, hogy a projekt költségvetési keretén felül biztosított fedezettel megegyező, bruttó 5.132.752,- Ft többletköltség igényt haladéktalanul nyújtsa be a Támogató felé.

Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Medgyesbodzás, 2021. február 09.




Varga Gábor
polgármester

Pótmunka

Medgyesbodzás Község Önkormányzata

Fenntartható település közlekedésfejlesztés Medgyesbodzás és Gábortelep összekötő kerékpárút építése.

Vállalkozó igénye a Szerződéses Ár módosítására az Invitel kábel nyomvonalának következményeivel kapcsolatban felmerülő költségek miatt

TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00011

Benyújtva: 2021.01.25.



Tartalomjegyzék:

1. Kivitelező kérelme
2. Összefoglaló jegyzőkönyv
3. Költségvetés
4. Geodéziai számítások
5. 1. sz. melléklet Invitel levele 2020.07.08
6. 2. sz. melléklet E-Napló bejegyzés 2020.08.31.
7. 3. sz. melléklet Invitel levele 2020.09.22.
8. 4. sz. melléklet Invitel levele 2020.09.22.
9. 5. sz. melléklet Csikós-Botos Kft Megrendelő levele 2020.10.08.



Tisztelt Megrendelő!

A 2021.06. hónapban megkötött (TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00011) vállalkozói szerződés alapján a Csikós-Botos Kft kivitelezésében létesülő Medgyesbodzás – Gábortelep összekötő kerékpárút kivitelezési munkái során az alábbi pótmunkák kifizetését kívánjuk kérelmezni.

A kerékpárút nyomvonalának módosításából származó pótmunka összetevői:

Akadályoztatás: Kivitelezés felfüggesztése (1. sz. melléklet Invitel levél 2020.07.08. - 2.sz. melléklet E-Napló kivitelezői bejegyzés 2020.08.31.)

Nyomvonal áthelyezéséből adódó földmunka és töltésépítés munkái (1. sz. melléklet Invitel levél 2020.07.08)

Nyomvonal áthelyezéséből adódó aknaépítés kivitelezési munkái (3. sz melléklet Invitel levél 2020.09.22.)

Tűzcsap helyének megmaradása az ivóvízvezeték nyomvonalának pontos bemérése után, e miatt szükségessé vált új átterszek építése (2. sz. melléklet E-Napló bejegyzés)

Hivatkozás Szerződéses Feltételek vonatkozó cikkelyére:

A Szerződéses Megállapodás 9. o. pontját idézem: „A munkavégzés folyamán rajta kívül álló okokból felmerült, előre nem látható akadállyal találja megát szembe, köteles erről a Megrendelőt azonnal értesíteni” továbbá a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján az elvégzett munka pótmunkának minősül.

A fenti pótmunkák vonatkozásában és a mellékelt műszaki dokumentáció alapján kérnénk a pótmunka kifizetését.

Medgyesbodzás, 2021.01.25.

CSIKÓS – BOTOS KFT.
5321 Kunmadaras, Bem József u. 2b
Adószám: 24669834-2-16
Cégjegyzék szám: 16-09-015231
Számjelszám: 11745028-20000923

Csikós-Botos Kft

Összefoglaló

Medgyesbodzás-Gábortelep közötti kerékpárút építése.

Medgyesbodzás község önkormányzata megbízásából a Csikós-Botos Kft. végzi a tárgyi kerékpárút kivitelezési munkálatait. A kivitelezés részére átadott munkaterületen húzódik az INVITEL Távközlési Zrt. üzemelő földkábele és az Alföldvíz Zrt ivóvíz gerincevezetéke.

A munkálatok megkezdését követően felek között többszöri helyszíni bejárás történt a nyomvonalak egyeztetésével kapcsolatban.

Az INVITEL Zrt. szakhatósági nyilatkozatában kérte, hogy a távközlési kábelre ne kerüljön rá a kerékpárút nyomvonala, tekintettel arra, hogy a kábelhálózatot a közeljövőben felújítani és bővíteni tervezik. A szakhatósági helyszíni szemléken kérték, hogy a nyomvonalaktól az 1,0 m-es védőtávolságot be kell tartani. (1. sz melléklet INVITEL nyilatkozat 2020. július 8.)

Az 1,4 km-es nyomvonalon a távközlési kábel iránytörései változatos geometriai elhelyezkedést eredményeztek. A kábel pontos helyének meghatározása érdekében szükségessé vált több kutató árkokkal meghatározni tényleges nyomvonalat és a védelembe helyezés módját. A kutató árkok elkészülte után megállapítható volt, hogy a kerékpárút nyomvonalát a csapadécsatorna irányába kell áthelyezni. A Magyar Közút Nonprofit ZRT a közút felé történő eltolásától elzárkózott, a biztonsági távolságok betartása miatt.

Más lehetőség hiányában, a kerékpárút nyomvonalát az árok felé vált szükségessé eltolni a meglévő árok szelvényben megépíteni. (Megvalósulási helyszínrajz) Ezáltal az árok szélére toldott el az útburkolat és az 50 cm megtámasztó padka az árok úrszelvényébe került, melyet feltöltéssel kellett stabilizálni.

Az ehhez szükséges földmennyiséget 595, 6 m³ (geodéziai számítással alátámasztva) anyagot kellett beszállítani és a padkát réteges tömörítéssel megépíteni.

Ahol a nyomvonal eltolására nem volt lehetőség, ott az INVITEL a kábel védelembe helyezését kérte. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy az INVITEL a kábeleinek átépítésére kapott engedélyt és munkaterületet. A 0+000 és a 0+750 szelvények, illetve a 1+349 és a 1+389 szelvények közötti kábelszakaszt kellett védelembe helyezni. Továbbá a 0+20 szelvényben lévő légvezeték oszlop, és a hálózatának új nyomvonalra való átkötése vált szükségessé.

A szükséges hálózatszerelési munkálatokat az INVITEL Zrt-től megrendeltük, elvégezték. A kábelek védelembe helyezését a műszaki ellenőr által meghatározott kézi árokásással és kábel védőcsövek beépítésével, visszatakarással készült el. Továbbá 4 db N2 és N1 kötőakna kivitelezése is megtörtént (3. sz. melléklet)

Az Alföldvíz Zrt. által előírt 2 db tűzcsap elkerülését nyomvonal korrekcióval, 15 db csőáteresz beépítésével oldottuk meg. (2. sz. melléklet E-Napló bejegyzés)



Fenntartható település közlekedésfejlesztés
Medgyeshodzás és Gábortelep összekötő kerékpárút építésével
Árazatlan költségvetési kirrás

ssz.	Tétel	ME	menyiség	anyag ár	munkadíj	anyag ár összesen	munkadíj összesen	nettó összesen
AKADÁLYOZTATÁS Invitel kábel kivitelezése miatt								
1.	Munkanap	nap	30,00	0	40 000	0 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK								
1.	Kutató árok készítés 50 m-ként kézi erővel	db	27,00	0	20 000	0 Ft	540 000 Ft	540 000 Ft
2.	Meglévő kábel geodéziai bemérése	db	1,00	0	300 000	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
2.	Sővény, cserje irtás	10m2	192,37	0	13 620	0 Ft	2 620 079 Ft	2 620 079 Ft
5.	humusz/eszedés	m3	288,45	0	850	0 Ft	245 183 Ft	245 183 Ft
6.	humusz elterítés részű felületeken 20,0cm vastagságban	m2	1923,00	0	1000	0 Ft	1 923 000 Ft	1 923 000 Ft
7.	felesleges föld és humusz elszállítása 5km-ig	m3	288,45	0	1500	0 Ft	432 675 Ft	432 675 Ft
ÜTÉPÍTÉSI MUNKÁK								
1.	Bevágás (2x900 m x 0,25x0,25)	m3	112,50	0	2580	0 Ft	290 250 Ft	290 250 Ft
2.	Töltéscépiítés beszállított anyagból	m3	595,60	3500	1500	2 084 600 Ft	893 400 Ft	2 978 000 Ft



Fenntartható település közlekedésfejlesztés
Medgyeshodás és Gábortelep összekötő kerékpárút építésével

Árazatlan költségvetési kiírás

ssz.	Tétel	ME	menyiség	anyag ár	munkadíj	anyag ár összesen	munkadíj összesen	nettó összesen
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, KÖZMŰ KVÁLTÁS BEVÉDÉS								
1.	Csőátvezet. építése nyomvonal változás miatt	m	15,00	8 000	8 000	120 000 Ft	120 000 Ft	240 000 Ft
2.	Eldőfeji készítése	db	2,00	60 000	20 000	120 000 Ft	40 000 Ft	160 000 Ft
3.	Invitel akna építése N2 Típus	db	3,00	110 900	100 000	332 700 Ft	300 000 Ft	632 700 Ft
4.	Invitel akna építése N1 Típus	db	1	154 400	100 000	154 400 Ft	100 000 Ft	254 400 Ft
5.	Invitel akna fedlap nehéz teherbírási	db	4	30 000	20 000	120 000 Ft	80 000 Ft	200 000 Ft
6.	Fedvényterv készítése	db	1	0	300 000	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
FORGALOMTECHNIKA								
29.	Idelglenes forgalomtechnikai terv készítése	db	1,00	0	234 000	0 Ft	234 000 Ft	234 000 Ft
			összesen nettó			2 931 700 Ft	9 618 587 Ft	12 550 287 Ft
			27% áfa			791 559 Ft	2 597 018 Ft	3 388 577 Ft
			összesen bruttó			3 723 259 Ft	12 215 605 Ft	15 938 864 Ft

Dátum 2021.január 25.

CSIKÓS - BOTOS KFT.
5321 Kunmadaras, Bem József u. 2s
Adószám: 24669834-2-16
Cégjegyzékszám: 18-09-015231
Számlaszám: 11745028-20000922

alíírás

10x. MELLÉKLET

invitel
Távközlési Zrt.

Matyási kuc
07.08.

NYILATKOZAT

Ikt. 2020/177

„Medgyesbodzás-Gábortelep között épülő kerékpárút” tárgyú beruházás helyszíni bejárása

A munka érinti az Invitel Távközlési Zrt. tulajdonában lévő távközlő hálózatot. A műszeres nyomvonal kitzése megtörtént. A kerékpárút a teljes szakaszon megközelíti a nyomvonalunkat, továbbá O+000-O+700 és 1+250-1+500 km szelvényben ráépül a meglévő távközlési kábelre. Így erről kiváltási, bevédési terv szükséges. Az emített szakaszon munkavégzés nem végezhető.

Az Invitel a meglévő nyomvonalára rendelkezik új alépítmény építésére (SZIP projekt keretében CE/24949-19/2019) érvényes építési engedéllyel. Helyszíni egyeztetés során kivitelezővel egyeztetve megoldásként felajánlotta a kerékpárút nyomvonalának áthelyezését. Invitel részéről elfogadható, ha a kerékpárút rézsú külső széle és a meglévő távközlési nyomvonal között min. 0,5m minimális távolság adott.

Ahol a kerékpárút eltolása nem megoldott, ott a meglévő nyomvonal kiváltása, védelembe helyezése szükséges, melyről távközlési kiváltási terv készítése szükséges.

További egyeztetések szükségesek a problémák mielőbbi megoldása érdekében. Felhívom kivitelező figyelmét, hogy munkavégzés a közvetlen érintett területeken nem végezhet, míg a közösen egyeztetett megoldás nem születik.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetlegesen szabványtól eltérően megépített keresztvezések, közfutások szabványosra történő átépítésének költségét az Invitel Távközlési Zrt. T. Cimre terheli. Ha a kivitelezés során a meglévő távközlési hálózatban sérülés keletkezett, mely a kivitelezésre vezethető vissza, akkor annak teljes kiváltási, ill. hibaelhárítási költsége a kivitelezőt terheli. Kivitelező hiányában az építmény kezelőjét, vagy tulajdonosát.

Békéscsaba, 2020. július 8.

invitel
Távközlési Zrt.
1134 Budapest, Váci út 37.
Adószám: 12292162-44
16



Nyilatkozatot tevő aláírása

Invitel Távközlési Zrt 1134 Budapest, Váci út 37.



2. sz. MELLÉKLET

KIVITELEZŐI ESETI BEJEGYZÉS

Tisztelt megbízó!

A munkaterületen található és üzemelő közművek nyomvonalait feltártuk és megállapítottuk, hogy az ivóvízvezeték nem a terven jelölt nyomvonalon húzódik, az teljes egészében a kerékpárút alatt halad. A vízvezeték tényleges nyomvonalát geodéziailag bemértük és a fedvény - terven rögzítettük. az Alföldvíz Zrt-vel megállapodtunk, hogy a kerékpárút ráépülhet a nyomvonalra, viszont a meglévő 2 db tűzcsapot a nyomvonal korrekcióval kikerüljük.

Az INVITEL Távközlési Zrt időközben munkaterületet kapott a vezetékének a meglévő nyomvonalán tervezett utólagos védőcső elhelyezésre, amelyet az elkövetkező időszakban a kerékpárúttal egy időben kívánja végrehajtani. Ez a körülmény jelentős mértékű akadályt jelent a kerékpárút számára, mivel egy időben egy munkaterületen, közel egymáshoz kell dolgozni, ami jelentős idő és költség többletet jelent a munkálatok teljesíthetőségére.

Kunmadaras, 2020.08.31.

Botos János ügyvezető



3. SZ. MELLÉKLET

invitel
Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt.
1134 Budapest, Váci út 37.

Csikós-Botos Kft.
5321 KUNMADARAS
Bem J. u. 29.

Tárgy: távközlési hálózat átépítése
Üi: Mátyási Imre
Ért.: 30/9650 882;
imatyasi@invitel.co.hu
Ikt. szám: 2020/248

Tisztelt Cím!

2020. szeptember 21-en érkezett megkeresésére az 5663 Medgyesbodzás, külterület 013/5 hrsz. távközlési hálózatát érintő hálózat átépítésének lehetőségét megvizsgáltam.

A hatályos 2003. évi C. törvény 97. § (1) pontja szerint: "ha jogszerűen létesített építmény eltávolítása vagy áthelyezése szükséges, akkor e munkálatokat annak költségén kell elvégezni, akinek érdekében ez felmerült."

A távbeszélő hálózat tárgyi elemét az Invitel Távközlési Zrt (Hungarotel) Zrt. jogutódja) a szükséges, előírt –építési, használatbavételi- engedélyekkel jogszerűen helyezte el.

A távközlési hálózat átépítése műszakilag megoldható. Várható költsége: 383 134+ ÁFA
Kivitelezés határideje: a megrendelés beérkezését követő 60. munkanapon belül.

Az árajánlat elfogadása esetén, a munkát írásban kérem megrendelni. A megrendelón kérem feltüntetni a költségviselő nevét, pontos címét, bankszámla számát. Cég esetén kérem helyegzővel ellátni. Eredeti pld. postai úton részünkre eljuttatni.

Az árajánlat 30 napig érvényes.

Postacím: Invitel Távközlési Zrt. Hálózat üzemeltetési csoport, 5600 Békéscsaba. Andrassy 2/2.

Békéscsaba, 2020. 09. 22.

Mátyási Imre műszaki ellenőr

invitel
Távközlési Zrt.
1134 Budapest, Váci út 37.
Adószám: 12509216-2-42
16

A. SZ. MELLÉKLET

2020. szept. 23.

Gmail - Medgyesbodzás anyagok



ISTVÁN ANGYAL <angyalistvan22@gmail.com>

Medgyesbodzás anyagok

1 üzenet

imatyasi@invitel.co.hu <imatyasi@invitel.co.hu>
Címzett: angyalistvan22@gmail.com
Másolatot kap: Gyarakl János <jgyarakl@invitel.co.hu>

2020. szeptember 22. 15:16

Szia István!

Csatolom, ill. lentebb az információk.

Kerékpárúban elhelyezett N2-es megszakító fedlapja csak nagyleherbírású lehet. A szekrényhez szükséges fedlap és keret megvásárolható: UNIO Telecom Kft. Prorok Pál 30/822-5573

Szekrényépítésnél fokozottan figyelni szükséges a kábel elhelyezkedésére. Optimális esetben a csőhálózat középre esik. Szekrényben nem lehet idegen közmű (víz, gáz, villany stb.). Minimum távolság közművektől 0,5m. Ha a kábel nem helyezhető középre, akkor is tartani szükséges oldalfaltól min. 0,25m, szekrény ajtajától 0,4m távolságot a kötések lezárhatósága miatt. Mindig a kábel nyomvonalra párhuzamosan kerül kiépítésre a hosszabbik oldal. Szekrény kiönthető, ill. 15cm-es zsalukövel is építhető. Vasalás is szükséges min. 8-as betonacél felhasználásával (fokozottan figyelni nagyobb mélység esetén).

Anyag megrendelés előtt mindenképp ajánlom a többi meglévő kötések és kábel koporsó kibontását teljesen, mivel ekkor derül ki, hogy szükséges-e máshol is szekrényt építeni. Minimum 3db N2 és 1db N1 szekrény épül (4 üttesti fedlap és 3 bazaltos fedlap)+ nincs meg a 0,5m padka rézsú szélétől a 0,5m, akkor még 3db N2 kell építeni.

Kivitelezés érvényes engedélyek és vállalkozói szerződés megkötése után végezhető.

További kérdés esetén hívjatok.

Üdv:

Mátyási Imre

Műszaki ellenőr

Invitel Távközlési Zrt.

+36-30-9650-882

3 melléklet

248_medgyesbodzas_013_5_ath_koltsegvallaloi.pdf
248K

Szekrenyepitesirajzok_BK1_BN1_BN2R_BN2H_BN2H_Diszfedlap-2.pdf
492K

Medgyesbodzas_Gabortelep_alaptérkép_V07_tenyleges vizzel.dwg
2376K

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=2bd8a6c6f6&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1678540131668745336&siml=msg-f%3A16785401...> 1/1

5. sz. MELLÉKLET

Csikós-Botos Kft.
5321. Kunmadaras, Bem J.u.29.

Tárgy: Megrendelő

INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT.
Hálózati Üzemeltetési Csoport
Mátyás Imre műszaki ellenőr
5600. Békéscsaba, Andrásy u.2/2.

Tisztelt Mátyás úr!

Megrendelem Önöktől a *Medgyesbodzás kerékpárút 0+40 szelvényben* meglévő légvezeték áthelyezését a személyes megbeszélésünk alapján.


Kérem, hogy a munkálatokat mielőbb szíveskedjenek elvégezni, hogy a kerékpárút kezdeti szakaszát biztonsággal el tudjuk végezni.

Költségviselő: Csikós-Botos Kft. 5321. Kunmadaras, Bem J.u.29.sz.
Adószám: 24 66 98 34 -2 -16
Bankszámla szám: 11745028-20000923-00000000

Jelen megrendelőnket bélyegzővel ellátva, az eredeti példányt postai úton is megküldjük az Önök részére.

Kunmadaras, 2020. október 8.

Üdvözlettel:



Botos János
ügyvezető k



